

1. Dados da Licitação

Código ■ Órgão Licitante: 44600 ■ PM DE CARAZINHO
Modalidade ■ Número ■ Data da Licitação: Tomada de Preços ■ 010 ■ 11/06/2014
Valor da Proposta Vencedora ■ Data Base da Proposta: R\$ 165.060,72 ■ 03/06/2014

2. Contrato 081 / 2014

Instrumento ■ Número ■ Ano: CONTRATO ■ 081 ■ 2014
Objeto: EXECUÇÃO DE 03 PAVILHÕES PRÉ-MOLDADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Valor: R\$ 165.060,72 (inicial) + R\$ -11.327,71 (aditivos)
Credor ■ CNPJ: GRIEBLER INDÚSTRIA DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA - EPP ■ 09386256000153
Prazo de Execução: 90 dia(s) (inicial) + 0 dia(s) (aditivos)
Data da Assinatura: 11/06/2014
Data da Última Atualização: 29/02/2016
CREA dos Fiscais: 120011

Andamentos**Cronologia dos Eventos**

30/06/2014 - Contratado s/ ordem início
07/07/2014 - Em execução
31/08/2014 - Em execução
31/10/2014 - Em execução
31/12/2014 - Em execução
28/02/2015 - Em execução
30/04/2015 - Em execução
30/06/2015 - Em execução
01/07/2015 - Recebimento Provisório
31/08/2015 - Recebimento Provisório
31/10/2015 - Recebimento Provisório
31/12/2015 - Recebimento Provisório
29/02/2016 - Recebimento Provisório

Termos Aditivos

Número	Valor	Prazo	Data
TA no. 123	R\$ -11.327,71	---	03/07/2015

Empenhos

■ Contrato Inicial			
Empenho No.	014254	2014	
■ Aditivos			
Empenho No.	021756	2015	
■ Reajustamento			
<i>(Não há empenhos informados)</i>			

Medições

Número	Data	Valor
BM - 01	24/06/2015	R\$ 153.733,01

Empreendimentos

■ Dados do Empreendimento
Bem Público: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Endereço: LOURIVAL VARGAS 276 ■ VILA RICA ■ CARAZINHO
Valores: R\$ 165.060,72 (inicial) + R\$ -11.327,71 (aditivos)

Obras Realizadas

Categoria	Tipo	Modalidade	Dimensão
Edificações	Outra obra de edificação	Construção(Nova)/Ampliação	1.181,70 m2