

1. Dados da Licitação

Código ▀ Órgão Licitante: 44600 ▀ PM DE CARAZINHO
Modalidade ▀ Número ▀ Data da Licitação: Tomada de Preços ▀ 15 ▀ 10/08/2015
Valor da Proposta Vencedora ▀ Data Base da Proposta: R\$ 294.101,95 ▀ 30/07/2015

2. Contrato 101 / 2015

Instrumento ▀ Número ▀ Ano: CONTRATO ▀ 101 ▀ 2015
Objeto: COBERTURA FINAL E DRENAGEM SUPERFICIAL DA ATUAL CÉLULA DO ATERRO SANITÁRIO DE CARAZINHO
Valor: R\$ 294.101,95 (inicial) + R\$ 0,00 (aditivos)
Credor ▀ CNPJ: LIDER MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. ▀ 00521103000105
Prazo de Execução: 90 dia(s) (inicial) + 135 dia(s) (aditivos)
Data da Assinatura: 10/08/2015
Data da Última Atualização: 29/02/2016
CREA dos Fiscais: 191974

Andamentos**Cronologia dos Eventos**

13/08/2015 - Em execução
31/08/2015 - Em execução
31/10/2015 - Em execução
31/12/2015 - Em execução
29/02/2016 - Em execução

Termos Aditivos

Número	Valor	Prazo	Data
TA no. 180	---	45 dia(s)	12/11/2015
TA no. 202	---	60 dia(s)	31/12/2015
TA no. 012/2016	---	30 dia(s)	22/02/2016

Empenhos

▣ Contrato Inicial			
Empenho No.	015406	2015	
▣ Aditivos			(Não há empenhos informados)
▣ Reajustamento			(Não há empenhos informados)

Medições

Número	Data	Valor
BM - 1	17/11/2015	R\$ 45.636,15
BM - 2	09/12/2015	R\$ 47.847,88
BM - 3	22/02/2016	R\$ 59.507,06

Empreendimentos

▣ Dados do Empreendimento			
Bem Público: ATERRO MUNICIPAL			
Endereço: ÁREA RURAL ▀ ÁREA RURAL ▀ CARAZINHO			
Valores: R\$ 294.101,95 (inicial) + R\$ 0,00 (aditivos)			
▣ Obras Realizadas			
<u>Categoria</u>	<u>Tipo</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Dimensão</u>
Saneamento	Aterro Controlado/Aterro Sanitário	Outra modalidade	18.000,00 m3